

Số: /TB- VP

Tứ Kỳ, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái, tại cuộc họp ngày 23/6/2023

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan báo cáo một số nội dung. Dự họp có Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên&Môi trường, Nông nghiệp &PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã: Văn Tổ, Phượng Kỳ, Hà Kỳ, Hưng Đạo, An Thanh, Minh Đức, Tái Sơn, Tân Kỳ và thị trấn Tứ Kỳ; Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn quản lý, giám sát các công trình.

Tại cuộc họp, Phòng Kinh tế &Hạ tầng huyện báo cáo tiến độ thực hiện, việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán các Dự án giao thông do UBND huyện làm chủ đầu tư; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tiến độ thi công các tuyến đường thuộc Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái có ý kiến chỉ đạo như sau:

I. Việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán các Dự án giao thông do UBND huyện làm chủ đầu tư

1. Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hưng Đạo và đường trục xã Minh Đức

1.1. UBND huyện biểu dương UBND các xã: Hưng Đạo, Minh Đức đã tích cực, hoàn thành vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án; các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã có nhiều cố gắng đảm bảo tiến độ thi công.

1.2. Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện:

- Đơn đốc đơn đốc đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án Cải tạo, nâng cấp đường xã Hưng Đạo (*đoạn từ bảng tin, thôn Xuân Nẻo đến cống Cầu Đòng*) hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Yêu cầu hoàn thiện xong **trước ngày 30/6/2023**.

- Đơn đốc đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Đức (*đoạn từ trạm bơm thôn Phúc Lâm đến sông Cừu An và nhánh rẽ đến nhà văn hóa thôn Cự Lộc*) hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu làm cơ sở bàn giao công trình đưa vào sử dụng và

quyết toán dự án theo quy định. Yêu cầu hoàn thiện xong **trước ngày 05/7/2023**.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tiến hành kiểm tra nghiệm thu công trình, đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

- Sau khi quyết toán công trình hoàn thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- + Đối với công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Đức (*đoạn từ trạm bơm thôn Phúc Lâm đến sông Cửu An và nhánh rẽ đến nhà văn hóa thôn Cự Lộc*) thực hiện việc bàn giao công trình cho Hạt bảo dưỡng đường bộ huyện quản lý theo quy định (*gồm 01 hồ sơ pháp lý liên quan*);

- + Đối với công trình: Cải tạo, nâng cấp đường xã Hưng Đạo (*đoạn từ bảng tin, thôn Xuân Nẻo đến cống Cầu Đòng*) thực hiện việc bàn giao công trình cho UBND xã Hưng Đạo quản lý theo quy định (*gồm 01 hồ sơ pháp lý liên quan*);

1.3. Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Rà soát, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán Dự án theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

1.4. Đơn vị thi công:

- Đề nghị đơn vị thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp đường xã Hưng Đạo (*đoạn từ bảng tin, thôn Xuân Nẻo đến cống Cầu Đòng*): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để thẩm định, trình phê duyệt, thời gian **trước ngày 30/6/2023**.

- Đề nghị đơn vị thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Đức (*đoạn từ trạm bơm thôn Phúc Lâm đến sông Cửu An và nhánh rẽ đến nhà văn hóa thôn Cự Lộc*):

- + Hoàn trả các cọc tiêu đường huyện 191M (*đoạn thuộc xã Minh Đức*), thời gian thực hiện xong **trước ngày 05/7/2023**.

- + Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định, thời gian xong **trước ngày 05/7/2023**;

- Sau khi hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ quyết toán bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định;

1.5. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện:

- Tham mưu UBND huyện phân bổ vốn đầu tư công còn lại cho 02 Dự án trên theo quy định.

- Chủ trì, hướng dẫn đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án 02 Dự án trên để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

1.6. Hạt Bảo dưỡng đường bộ huyện: Phối hợp với UBND xã Minh Đức thống nhất việc đặt tên trên cột Km.

1.7. Đối với UBND xã Minh Đức, xã Hưng Đạo:

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện rà soát, thống kê chi tiết các hộ dân đã hiến đất ở thực hiện dự án để báo cáo UBND huyện chỉ đạo cấp đổi GCN quyền sử dụng đất cho nhân dân; tổng hợp báo cáo kinh phí hiến đất, hiến tài sản của nhân dân;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình.

- UBND xã Hưng Đạo tiếp nhận bàn giao công trình quản lý theo quy định;

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh (đoạn từ Cổng T1 đến UBND xã An Thanh) và dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh (đoạn từ Bưu điện văn hoá xã đến Trạm bơm An Thanh).

2.1. UBND huyện biểu dương chính quyền xã An Thanh tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án và biểu dương Nhân dân xã An Thanh đã hiến đất, tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án.

2.2. Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện:

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra nghiệm thu công trình. Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra, tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định; thực hiện xong **trước ngày 05/7/2023**;

- Sau khi quyết toán công trình hoàn thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bàn giao công trình cho UBND xã An Thanh quản lý theo quy định (*gồm 01 hồ sơ pháp lý liên quan*).

2.3. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện:

- Tham mưu UBND huyện bố trí vốn còn thiếu cho 02 dự án trên theo quy định.
- Chủ trì, hướng dẫn đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án 02 Dự án trên để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

2.4. UBND xã An Thanh:

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện rà soát, thống kê chi tiết các hộ dân đã hiến đất ở thực hiện dự án để báo cáo UBND huyện chỉ đạo cấp đổi GCN quyền sử dụng đất cho nhân dân; tổng hợp báo cáo kinh phí hiến đất, hiến tài sản của nhân dân;

- Chủ động kinh phí để xây dựng các gờ giảm tốc tại các vị trí giao nhau với các đường trục thôn để đảm bảo an toàn giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình.

- Tiếp nhận bàn giao công trình quản lý theo quy định;

2.5. Đơn vị thi công:

- Đề nghị đơn vị thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh (*đoạn từ Bưu điện văn hoá xã đến Trạm bơm An Thanh*): Phối hợp với Phòng

Kinh tế và Hạ tầng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu làm cơ sở bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án theo quy định, xong **trước ngày 30/6/2023**;

- Đề nghị đơn vị thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh (*đoạn từ Cống T1 đến UBND xã An Thanh*): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định, xong **trước ngày 05/7/2023**;

- Sau khi hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định;

2.6. Các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát: Đôn đốc, kiểm tra đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo quy định.

3. Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

3.1. Đơn vị thi công:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, yêu cầu xong **trước ngày 30/6/2023**; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, yêu cầu xong **trước ngày 05/7/2023** để trình chủ đầu tư và gửi Sở Xây dựng để kiểm tra, nghiệm thu công trình.

- Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan đến khối lượng, hồ sơ hoàn ứng và gửi về Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện **trước ngày 28/6/2023**.

- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tổng hợp tình hình thanh toán vốn; nhu cầu vốn còn lại để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công theo quy định.

- Bố trí lắp đặt một số gờ giảm tốc tại một số vị trí nút giao để đảm bảo an toàn giao thông.

3.2. Đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát: Phối hợp với các đơn vị, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ quyết toán để sớm bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

3.3. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: Rà soát lại việc thanh toán vốn, tham mưu UBND huyện bố trí vốn cho công trình và một số hạng mục bổ sung.

3.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình để trình Sở Xây dựng thẩm định; phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện trong việc bổ sung vốn đầu tư công cho năm 2023 liên quan đến một số hạng mục bổ sung.

3.5. UBND thị trấn Tứ Kỳ: Có trách nhiệm tạm thời tiếp nhận, quản lý công trình trên.

4. Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191N, tuyến chính và tuyến nhánh

Đối với đường 191N tuyến nhánh đã hoàn thành việc nghiệm thu quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định;

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường 191N tuyến chính gồm hai gói thầu: Gói thầu số 01 (*đoạn tuyến chính 191N từ Km2+367,3 đến Km4+320,7*);

Gói thầu số 02: (đoạn tuyến chính 191N từ Km0+000 đến Km2+376,3) và (đoạn tuyến chính 191N từ Km4+320,7 đến Km9+000); giao cho các cơ quan đơn vị như sau:

4.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện một số nội dung:

- Tham mưu UBND huyện xem xét đề xuất UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án (đoạn cuối tuyến 191N) để thực hiện quyết toán công trình.
- Đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình.
- Tham mưu UBND huyện có văn bản xin ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về thông tin hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Tài nguyên môi trường Hải Phòng (đơn vị thi công đoạn tuyến chính 191N từ Km2+367,3 đến Km4+320,7).
- Làm việc với đơn vị thi công tuyến nhánh có liên quan đến Đình Nho Lâm, xã Văn Tổ bị ảnh hưởng do thi công dự án.
- Kiểm tra, tham mưu UBND huyện xử lý giải quyết hệ thống tiêu thoát nước thuộc địa bàn xã Văn Tổ và xã Phượng Kỳ.
- Tạm thời bàn giao (đoạn tuyến chính 191N từ Km2+367,3 đến Km4+320,7); (đoạn tuyến chính 191N từ Km0+000 đến Km2+376,3) và (đoạn tuyến chính 191N từ Km4+320,7 đến Km9+000) cho Hạt Bảo dưỡng đường bộ huyện quản lý.

4.2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện:

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến thanh toán 03 gói thầu xây lắp, thi công đường điện, các gói thầu tư vấn, tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư còn thiếu cho công trình trên.
- Tham mưu UBND huyện có văn bản báo cáo với Kiểm toán nhà nước KV6 (Trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Tài nguyên môi trường Hải Phòng không còn hoạt động hoặc phá sản); phân kinh phí giảm trừ theo kết luận của kiểm toán KV6 năm 2018;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán (gồm cả tất cả các gói thầu) trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình theo quy định.

4.3. Nhà thầu thi công thực hiện gói thầu (đoạn tuyến chính 191N từ Km0+000 đến Km2+376,3) và (đoạn tuyến chính 191N từ Km4+320,7 đến Km9+000):

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, yêu cầu xong **trước ngày 15/7/2023**, gửi về Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện tổng hợp.
- Phối hợp với UBND xã Hà Kỳ để giải quyết việc khơi thông cống tiêu thoát nước trên địa bàn.
- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện rà soát công nợ.

4.4. UBND các xã Văn Tổ, Phượng Kỳ, Hà Kỳ:

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện rà soát, thống kê chi tiết các hộ dân đã hiến đất ở thực hiện dự án để báo cáo UBND huyện chỉ đạo cấp đổi GCN quyền sử dụng đất cho nhân dân; tổng hợp báo cáo kinh phí hiến đất, hiến tài sản của nhân dân;

- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổng thể về việc cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất cho các hộ dân đã hiến đất có liên quan đến các Dự án giao thông; phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê chi tiết về số hộ, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, ... báo cáo Kế hoạch với lãnh đạo UBND huyện chậm **nhất ngày 05/7/2023**.

6. Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191D (Chợ Yên- Đò Bầu): Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện báo cáo đề xuất UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án. Sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh, đơn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định.

II. Báo cáo tiến độ thi công các tuyến đường thuộc Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung

1. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ pháp lý công trình dự án NTTS tại xã Quang Trung, chuyển Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện để tổ chức công tác nghiệm thu, quyết toán công trình theo quy định.

- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với tuyến 1 thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ và tuyến 2, thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn; yêu cầu tổng hợp báo cáo **trước ngày 30/6/2023**.

- Đối với tuyến 1, 3, 4 thuộc xã Tái Sơn và xã Tân Kỳ: Tiếp tục triển khai dự án theo quyết định phê duyệt; đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (*gia hạn thời gian thực hiện dự án*) gửi hồ sơ về Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện để xin ý kiến các thành viên UBND huyện, trình HĐND huyện điều chỉnh gia hạn Dự án, yêu cầu xong **trước ngày 27/6/2023**.

- Phối hợp với UBND các xã Tái Sơn, Tân Kỳ trong công tác GPMB thực hiện Dự án.

- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện rà soát lại vốn thanh, quyết toán các công trình; đề xuất bố trí vốn cho các công trình.

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện tham mưu UBND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các tuyến 1, 3, 4 thuộc xã Tái Sơn và xã Tân Kỳ trình HĐND huyện phê duyệt.

3. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện: Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện thẩm định, trình điều chỉnh Dự án.

4. UBND các xã Tái Sơn, Tân Kỳ: Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

5. Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến các công trình, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, trình quyết toán theo quy định.

6. Đơn vị thi công các tuyến 1, 3, 4 thuộc xã Tái Sơn và xã Tân Kỳ: Triển khai thi công dự án khi có Quyết định điều chỉnh dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái tại cuộc họp ngày 23/6/2023.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên&MT, Nông nghiệp&PTNT;
- Hạt Bảo dưỡng đường bộ huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Văn Tổ, Phượng Kỳ, Hà Kỳ, Hưng Đạo, Tái Sơn, Tân Kỳ, Minh Đức, An Thanh, thị trấn Tứ Kỳ;
- Đơn vị thi công, Đơn vị tư vấn quản lý, giám sát các công trình trên;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Thị Hồng Tâm